

RAPPORT HEBDOMADAIRE

DATE : DU 24/07/2023 AU 29/07/2023

DE : FABRICE AZONLOHOUN

A-) OBJECTIFS DE LA SEMAINE

1. O1: CORRECTION SUR LE CHANTIER EKPINNIN DE BOHICON
2. O2: POINTAGE DES PIECES COMPTABLES POUR LA MISSION ENCOURS

B-) TRAVAUX RÉALISÉS**O1: CORRECTION SUR LE CHANTIER EKPINNIN DE BOHICON**

- La correction des parties en forme dallage ont été faites selon ce que la délégation d'Enabel avait soulignée lors de la visite d'achèvement. Selon mon cahier de charge, les maçons doivent finir la correction le premier jour de ma descente sur le chantier le lundi 24/7/2023 mais compte tenu de l'indisponibilité du sable, ce n'est que complètement dans la soirée du lundi que le sable a été livré ce qui a prolongé mon séjour jusqu'au mardi avant le démarrage des travaux. Tout a été bien fait avec la satisfaction du bénéficiaire. Sauf qu'il a exprimé son mécontentement sur le fait que c'est lui qui va supporter les frais pour appeler un soudeur et un menuisier pour ajuster les portes qu'on a enlevé pour faire le cimentage. Point financier

Montant reçu : 74.800	Dépenses effectuées - Ciment 9 parquets.....	36.000	-
	Transport ciment.....	1.000	-
	Main d'œuvre maçon.....	20.000	-
	Transport.....	10.000	-
	Hébergement.....	7.000	-
	L'eau pour les travaux.....	800	-
Total dépenses= 74.800			

O2: POINTAGE DES PIECES COMPTABLES POUR LA MISSION ENCOURS

- Au cours de la semaine certaines pièces comptable de l'exercice 2020 ont été retrouvées en complément des autres pièces déjà envoyées à l'inspecteur. J'ai imprimé les pièces que le DG a envoyées par mail afin de pointer une à une avec les grands livres des comptes de 2020 avant que l'inspecteur ne vienne les chercher dans la soirée du jeudi 27/07. Certaines pièces ne figurent pas dans les grands livres.

C-) PROBLÈMES À SIGNALER ET COMMENTAIRES GÉNÉRAUX

- Neant

D-) FOCUS DE LA SEMAINE SUIVANTE

1. CORRECTION SUR LE CHANTIER KIDEO DE PORTO NOVO
2. DECLARATION DES IMPÔTS
3. DIVERSES AUTRES TÂCHES