

RAPPORT HEBDOMADAIRE

DATE : DU 17/02/2025 AU 22/02/2025

DE : STEEWE HOUGBE STEEWE.HOUEGBE@AKASIGROUP.COM

A-) OBJECTIFS DE LA SEMAINE

1. SITE DE AGLA
2. CHANTIER OFMAS
3. ANCIEN CAMION
4. NOUVEAU CAMION
5. MISE A DISPOSITION DES CAMIONS
6. APPARTEMENT AGLA

B-) TRAVAUX RÉALISÉS**SITE DE AGLA**

- Démarrage effectif des travaux par le maçon, le ferrailleur, le coffreur, le plombier - Sécurisation et contrôle journalier des fers, ciments et matériaux de plomberie - Fabrication des briques avec les deux tonnes restant à Akassato

CHANTIER OFMAS

- Réparation du bétonnière gâtée, Déplacement du bétonnière sur le nouveau PK00 (Misérété), Location de chambre sur le nouveau Pk (Missérété)

ANCIEN CAMION

- Paiement de la TVM et visite technique. Documents fournis au société GLOBAL CONSULTING ET SERVICES GROUP pour commencer les travaux

NOUVEAU CAMION

- Les travaux encours avec le mécanicien

MISE A DISPOSITION DES CAMIONS

- Fournitures des documents a la société GLOBAL CONSULTING ET SERVICES GROUP

APPARTEMENT AGLA

- APPARTEMENT AGLA : Travaux du Vitrier en encours

C-) PROBLÈMES À SIGNALER ET COMMENTAIRES GÉNÉRAUX

- SITE DE AGLA : Aucun
- CHANTIER OFMAS : Aucun

- ANCIEN CAMION : En attente des bons de commande pour nous faire appel
- NOUVEAU CAMION : Paiement de la TVM et visite technique en attente
- MISE A DISPOSITION DES CAMIONS : Le prix de BULDING n'est pas avantageux (3600fcfa/tonne), la société GCR/INCIBETON (5000fcf/tonne a Calavi et 6000fcfa/tonne à Porto-Novo) attend les bons de commande pour nous appeler
- APPARTEMENT AGLA : Aucun

D-) FOCUS DE LA SEMAINE SUIVANTE

1. SITE DE AGLA : Suivie des travaux
2. SITE DE AGLA : Contrôle journalier des matériaux
3. ANCIEN CAMION : Démarrage effectif
4. NOUVEAU CAMION : Paiement de la TVM et visite technique
5. NOUVEAU CAMION : Réparation de hydraulique
6. MISE A DISPOSITION DES CAMIONS : Recherche de nouveau fournisseur
7. APPARTEMENT AGLA : Travaux du Vitrier à finaliser