

## **RAPPORT HEBDOMADAIRE**

DATE : DU 31/03/2025 AU 31/03/2025

DE : STEEWE HOUGBE STEEWE.HOUEGBE@AKASIGROUP.COM

### **A-) OBJECTIFS DE LA SEMAINE**

1. PROJET CONSTRUCTION AGLA
2. PROJET QUINCAILLERIE
3. PROJET OFMAS
4. PROJET DE GESTION DES LOCATAIRES
5. PROJET DE GESTION DES TRANSPORTS

### **B-) TRAVAUX RÉALISÉS**

#### **PROJET CONSTRUCTION AGLA**

- Point des matériaux restant après le coulage de la dalle
- Transfert des matériaux vers le site de AKASSATO
- Nettoyage de la site de AGLA apres le dallage
- Inspection du site de AGLA par le maçon de Porto-Novu et proposition de devis

#### **PROJET QUINCAILLERIE**

- Livraison partiel des matériaux (50 feuilles de tôle)

#### **PROJET OFMAS**

- Obtention de 820 ml et démarrage de 400ml
- décaissement des fonds pour le démarrage des 400ml, tractage du bétonnière et rapprochement des agrégats avec le tricycle

#### **PROJET DE GESTION DES LOCATAIRES**

- Réclamation des clés de l'appartement en standby chez le démarcheurs
- Echange avec d'autres démarcheurs pour trouver un locataire dans l'appartement
- Négociation et paiement complément de deux mois par l'Avocat DONALD

#### **PROJET DE GESTION DES TRANSPORTS**

- 01 voyage de latérite et 03 voyages de concassé par l'ancien camion CC
- 03 voyages de concassé par le nouveau camion CH

### **C-) PROBLÈMES À SIGNALER ET COMMENTAIRES GÉNÉRAUX**

- PROJET DE CONSTRUCTION AGLA : AUCUN
- PROJET QUINCAILLERIE : Le reste des produits de quincaillerie toujours encours
- PROJET OFMAS : Complement de carburation suite au tractage du betonniere

- PROJET DE GESTIONS DES LOCATAIRES : Le locataire qui avait pris l'argent et déjà badigeonné les chambres a repris son argent, le démarcheur lui a proposé de refaire la couleur qu'il avait trouver dedans
- PROJET DE GESTION DES TRANSPORT : Scanner a fait pour le nouveau camion a cause des pannes que ca signale, turbo a changé forcément pour éviter le problème de moteur (urgent)
- PROJET DE GESTION DES TRANSPORT : Problème de ballon toujours en attente

#### **D-) FOCUS DE LA SEMAINE SUIVANTE**

1. PROJET DE CONSTRUCTUION AGLA : démarrage des travaux d'électricité par le tirage des tuyaux afin de permettre au maçon de faire le crépissage
2. PROJET QUINCAILLERIE : Relance à Monsieur MESMIN
3. PROJET OFMAS : Démarrage des 420ml restant
4. PROJET OFMAS : Négociation avec le DP pour avoir d'autre ml
5. PROJET DE GESTION DES LOCATAIRES : Mettre la pression aux démarcheurs pour la recherche du nouveau locataire dans l'appartement
6. PROJET DE DE GESTION DES LOCATAIRES : Finalisation de demande de compteur SONEB
7. PROJET DE GESTION DES TRANSPORTS : Réparation des soucis sur les deux camions